








Finnscania Loghome
 Blockhausfabrik
 Seit 1790
 P.O. Box 1824
 D-22808 Norderstedt
 Tel : ++49(0)40-54787-51
 Home : www.finnscania.de

ANGEBOT NO. 2009-1178-11
BAUVORHABEN
LIEFERORT
DATUM 2009

POST&BEAM MODELL TOM 47

1. TRAGWERKKONSTRUKTION

- Holzart – nordische Kiefer, 1A Güteklasse/Qualität, kammergetrocknet, Restfeuchtigkeit 14 +/- 2 %,
- Vorgefertigt zur Montage/Aufbau – gehobelt und nummeriert
- Flächenbearbeitung gehobelt, Tragwerkverbindungen nach Statik
- Pfosten & Querträger 190x190 mm und 135x190 mm verleimt

unverleimt	maschinell	in mm			
	120x120	150x150	190x190	250x250	350x350
	Ø 150	Ø 170	Ø 200	Ø 250	Ø 300
unverleimt	naturrund				
	Ø 250/280	Ø 280/310	Ø 300/350	Ø 350/400	Ø 400/600
verleimt	maschinell	in mm			
	120x120	150x150	<u>190x190</u>	250x250	350x350
	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150

2. WANDKONSTRUKTION von außen nach innen LAUT PLANUNG

- Holzpaneele 19 x 146 mm senkrecht geschalt oder altern. Trägerputzplatte
- Lüftungskonstruktion 2x 22 x 50 mm
- OSB Platte 12 mm
- Fachwerkkonstruktion 45 x 145mm (+ 45 x 45 mm)
- Dampfsperre
- Installationsebene Latten 45 x 45 mm

-2-

3. INNENWÄNDE

-Ständerkonstruktion nach Statik 45 x 95/120mm

4. ZWISCHENDECKE (EG/OG)

-OSB Platte 18 mm
-Sichtschalung, Paneele 19 x 146 mm
-Deckenträger 135 x 190 mm verleimt

5. DACH

-Konterlattung & Lüftungsleisten
-Außendachverschalung, Nut und Feder 19 x 121 mm
-Pfetten, BSH lt. Statik
-Dachsparren 70 x 195 mm
-Sichtschalung 14x121 mm, Stirn & Traufenblenden

6. FENSTER & EINGANGSTÜREN (endbehandelt, Ton „Eiche Hell“ oder nach RAL)

-Zweifach ISO-Glas (k – Wert = 1,1), nach Rosenheimer Richtlinien, ROTO Einhand -DK Beschläge, mit Sprossen
-Eingangstür, Landhausstil, halbverglast mit ISO-Glas, 1.1 kw
-Schließanlage GU/CES – dreifach verriegelt, innen Drückergarnitur, außen Knauf

7. BALKON / TERRASSE

-Unterkonstruktion 45x145 mm & Terrassendielen 28 mm geriffelt, druckimprägniert

8. TREPPE

-Kiefer Leimholztreppe mit abgesetzter Hartstufe U-Form, Geländer

9. PLANUNGSZEICHNUNGEN FÜR DEN BAUANTRAG

-Fundamentplan, Geschosspläne, Ansichten, Schnitt, auf Wunsch auch in 3D
-Montagezeichnungen, Detailausführungen

PREIS AB WERK NETTO IN € FRACHTPREIS & LIEFERBEDINGUNGEN

MOD TOM 47			49.300,00
EX WORK	F.O.T.	C.I.F.	
FRACHTPREIS FREI BAUGRENZE			2 LKW
ZWISCHENSUMME			
19% MWST			Zuzügl.
ENDSUMME incl. Fracht, incl. 19 % MwSt.			xxxxx

Frachtpreise incl. Transportversicherung, gemäß INCOTERMS/CPT neueste Fassung

LIEFERZEIT

6 bis 8 Wochen nach Anzahlung

PREISGÜLTIGKEIT

Preisgültigkeit 2009, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

50% Anzahlung , 50% Bei Verladung
Bankbürgschaft oder LC

MONTAGE

-Wetterfest € 11.000,00/netto (ca 14 Tage)
zuzügl. Unterkunft/Verpflegung, Kran & Gerüst bauseits.

POST & BEAM